



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO TOTAL	FECHA DE CORTE	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
								AVANCE % FÍSICO	
1	AMA-DGODU-LP-OBRA-001/2023	K023	URBALAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"ADECUACIÓN PARA EL REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA (SEGUNDA ETAPA)"	28-jun-23	31-oct-23	9,997,431.79	100.00%	F.F. 25P630 (CONVENIO)
2	AMA-DGODU-LP-OBRA-002/2023	K023	BEGADA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA LA CLÍNICA DE RECUPERACIÓN POST-COVID, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA (SEGUNDA ETAPA)"	28-jun-23	25-sep-23	7,828,381.58	100.00%	
3	AMA-DGODU-LP-OBRA-003/2023	K023	ADALBERTO FLORES ANDRADE, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO AL CAMPAMENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA (SEGUNDA ETAPA)"	28-jun-23	25-sep-23	4,999,299.06	100.00%	
4	AMA-DGODU-LP-OBRA-004/2023	K023	JAYOL, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO G1, EN MILPA ALTA"	28-jun-23	31-oct-23	12,145,896.83	100.00%	F.F. 25P634 (CONVENIO)
5	AMA-DGODU-LP-OBRA-007/2023	K023	JGGH CONTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	"ADECUACIÓN PARA LA CLÍNICA DE EMOCIONES, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA (SEGUNDA ETAPA)"	04-sep-23	02-dic-23	7,997,561.36	100.00%	
6	AMA-DGODU-LP-OBRA-008/2023	K023	INMUZZE, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA"	04-sep-23	02-dic-23	5,997,401.42	100.00%	
7	AMA-DGODU-LP-OBRA-009/2023	K023	SHADOW CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE RAYOS "X", LAVADEROS Y CONCRETO ESTAMPADO EN LA CLÍNICA VETERINARIA"	04-sep-23	02-dic-23	1,997,460.02	100.00%	
8	AMA-DGODU-LP-OBRA-010/2023	K023	ADALBERTO FLORES ANDRADE, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	"CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE VIGILANCIA EN VILLA MILPA ALTA"	04-sep-23	02-dic-23	497,704.74	100.00%	
9	AMA-DGODU-LP-OBRA-011/2023	K023	RAFAEL LEÓN BALDERAS, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	"CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MANEJO DE RESIDUOS"	04-sep-23	02-dic-23	999,961.39	100.00%	
10	AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2023	K023	TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EN TECOMTL"	09-oct-23	31-dic-23	4,997,214.65	100.00%	En proceso de verificación
11	AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2023	K023	ICUPSA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO AL CENTRO SOCIAL DE SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO"	09-oct-23	31-dic-23	2,994,464.60	100.00%	En proceso de verificación
12	AMA-DGODU-LP-OBRA-023/2023	K023	SHADOW CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO DE LA ENFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL CALMECAC"	09-oct-23	31-dic-23	9,988,997.82	100.00%	En proceso de verificación
13	AMA-DGODU-LP-OBRA-024/2023	K023	JGGH CONTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA "CULTURA AZTECA", ESCUELA PRIMARIA "SIERRA LEONA" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No 37 "EMILIANO ZAPATA", DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA"	09-oct-23	31-dic-23	6,096,813.21	100.00%	En proceso de verificación
14	AMA-DGODU-LP-OBRA-025/2023	K023	SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE SAN PABLO OZTOTEPEC A SAN PEDRO ATOCPAN"	09-oct-23	31-dic-23	5,996,289.52	100.00%	En proceso de verificación
15	AMA-DGODU-LP-OBRA-026/2023	K023	ICUPSA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS: "TELESECUNDARIA 138", DE SAN LORENZO TLACOYUCAN, TELESECUNDARIA 140 "PABLO GONZÁLEZ CASANOVA", EN CUAUHTENCO Y PREPARATORIA "EMILIANO ZAPATA" EN SANTA ANA TLACOTENCO"	09-oct-23	31-dic-23	3,495,424.68	100.00%	En proceso de verificación
16	AMA-DGODU-LP-OBRA-027/2023	K023	PIACSA PLANEACIÓN, INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS GIMNASIOS: GIMNASIO "XICOMULCO", GIMNASIO "TONY SUGAR" Y GIMNASIO DEL DEPORTIVO "TEHOCHULCO" DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA"	09-oct-23	31-dic-23	4,495,251.82	100.00%	En proceso de verificación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO
EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO TOTAL	AVANCE %	OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO		FÍSICO	
17	AMA-DGODU-LP-OBRA-028/2023	K023	EC. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCUELAS; ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 335 "XOLOTL", SECUNDARIA No. 334 "QUAUHTZINTEPETL, LUGAR DEL ÁGUILA SAGRADA" Y ESCUELA PRIMARIA "TLACUILO", DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA"	23-oct-23	31-dic-23	5,299,914.17	100.00%	En proceso de verificación
18	AMA-DGODU-LP-OBRA-029/2023	K023	CONSTRUCTORA, URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO A LA PLAZA DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO"	23-oct-23	31-dic-23	999,977.56	100.00%	En proceso de verificación
19	AMA-DGODU-LP-OBRA-032/2023	K023	CONSTRUCTORA, URBANIZADORA MAGREG, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHAS, EN MILPA ALTA"	23-oct-23	31-dic-23	5,999,984.37	100.00%	En proceso de verificación
20	AMA-DGODU-LP-OBRA-033/2023	K023	SICONEX CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD DE SAN ANTONIO TECOMITL."	23-oct-23	31-dic-23	5,920,819.96	100.00%	En proceso de verificación
21	AMA-DGODU-LP-OBRA-034/2023	K023	TEXOCPALCO, S.A. DE C.V.	"AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD T-II, EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO"	23-oct-23	31-dic-23	1,975,638.06	100.00%	En proceso de verificación
22	AMA-DGODU-LP-OBRA-036/2023	K023	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO A LAS CASAS DEL ADULTO MAYOR EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA"	23-oct-23	31-dic-23	4,997,064.79	100.00%	En proceso de verificación
23	AMA-DGODU-LP-OBRA-037/2023	K023	LEYRE YADIRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	"RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA"	23-oct-23	31-dic-23	5,998,007.51	100.00%	En proceso de verificación
24	AMA-DGODU-AD-OBRA-039/2023	K023	MARÍA MONSERRAT ÁLVAREZ SALAZAR, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	"CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA BARRANCA TOLUCA, EN VILLA MILPA ALTA"	30-oct-23	31-dic-23	499,000.00	100.00%	En proceso de verificación

TOTAL CONTRATADO	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO
122,215,960.71	100.00%

Elaboró:

Francisco Carrillo García
J.U.D. de Avance Físico, Financiero y
Estimaciones

Rubiceli Noriega Vergara
J.U.D. de Supervisión de Obras por Contrato

Enrique Martínez Marroquín
Coordinador Técnico de Obras Públicas por
Contrato