



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS



Milpa Alta, Ciudad de México, agosto 01 de 2024.

Memorándum No. AMA/UDREP/005/2024

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Julio del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO




JCCR/mcmv



Avenida Hidalgo s/n, San Francisco Tecoxpa
Alcaldía Milpa Alta C.P. 12700, Ciudad de México
T. 55 58 44 47 78

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
J.U.D. DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REPRESENTANTE DEL PUEBLO MAYA
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA

EP

Milpa Alta, Ciudad de México a 29 de julio de 2024
Oficio No. AMA/DGODU/JUDSA/044/2024

C.P. VÍCTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente Solicito el **Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional (IMAP)**, Correspondiente al mes de julio del año en curso, de la coordinación a su cargo, mismo que deberá ser remitido a la J.U.D. de Seguimiento Administrativo a más tardar el día 02 de agosto de 2024, para su integración y formalización a la Dirección General de Administración.

Es importante señalar, que la entrega de dicha información es de gran relevancia para poder realizar la integración de los diferentes informes. Solicitados por las diferentes áreas internas como externas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

C. JOSÉ RODOMIRO HERNÁNDEZ CHÁVEZ

C.C.p. – Ing. María del Carmen Sandoval Reyes. – Directora General de Obras y Desarrollo Urbano. – para su conocimiento

JRH C/atI*



Recibí copia
29/07/2024
Epifanio E. P.
15:40 hrs.



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS				JULIO	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA
	221274			K023	
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura publica				#N/D

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE CALIDAD DE VIVIENDAS Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DENOMINACIÓN	
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.	

PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	12,350,655.00	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	O	META MODIFICADA	FÍSICA
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS							

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMA)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	JULIO
FEBRERO	23	FEBRERO	34	METAS PROGRAMADAS	12
MARZO	19	MARZO	20	METAS REALIZADAS	17
ABRIL	16	ABRIL	10	AVANCE % POR MES	141.7%
MAYO	14	MAYO	21	VARIACIÓN POR MES	5
JUNIO	11	JUNIO	12	JUSTIFICAR POR REBASAR CON LA META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	12	JULIO	17		
AGOSTO	12	AGOSTO		DURANTE EL PERÍODO EL ALCANCE FUE MAYOR A LO ESTIMADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, YA QUE SE CONTO CON LA MANO DE OBRA NECESARIA Y SUFICIENTE, ASI COMO LA MAQUINARIA Y MATERIALES QUE NOS PERMITIERON LLEVAR A CABO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, BARNIZ, RÓTULOS Y CARPINTERIA.	
SEPTIEMBRE	12	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	10	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	16	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	4	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	123	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	35
			AVANCE % ANUAL	77.8%	

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre:	C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO	Nombre:	C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ	Nombre:	ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES
Cargo:	J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Cargo:	COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Cargo:	DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		JULIO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.

B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR):
SE ATENDIERON 17 INMUEBLES CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, BARNIZ, RÓTULOS Y CARPINTERÍA, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.
01.- COORDINACIÓN - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, (ANDADOR FRANCISCO I. MADERO)
02.- INAPAM - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA, ELECTRICIDAD. (AV. YUCATÁN SIN)
03.- CAMPAMENTO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE BARNIZ, CARPINTERÍA. (AV. HIDALGO SIN)
04.- CENTRO DE SALUD - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (CALLE MORELOS SIN)
05.- CENTRO DE SALUD - SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (CALLE NIÑOS HÉROES SIN)
06.- CENTRO DE SALUD - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (CALLE HIDALGO SIN)
07.- CENTRO DE SALUD - SAN JUAN TEPEPAHUAC, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (AV. VICENTE GUERRERO SIN)
08.- CENTRO CULTURAL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE BARNIZ. (PROLONGACIÓN PUEBLA SIN)
09.- CASA DE LA CULTURA - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (AV. DR. GASTÓN MELO SIN)
10.- BIBLIOTECA - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (AV. YUCATÁN SIN)
11.- BIBLIOTECA - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (AV. 5 DE MAYO SIN)
12.- JARDÍN DE NIÑOS TLAZCAL TENCO - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (AV. GALEANA No. 54)
13.- ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CAM No. 44 - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (PROLONGACIÓN ZARAGOZA SIN)
14.- JARDÍN DE NIÑOS XICOMULCO - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (ANDADOR FRANCISCO I. MADERO No. 1)
15.- PRIMARIA TLAHCUILLO - SANTA ANA TLACOTENCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (CALLE TEMIXCO)
16.- PRIMARIA MIGUEL ALEMAN - SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (AV. MORELOS SIN)
17.- PRIMARIA BENITO JUÁREZ - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (AV. 5 DE MAYO No. 42)

B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES:
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENÓMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 156,007 HABITANTES

Genero	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	Total
Mujeres						0
Hombres						0
Total	0	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8):
BASE: 128, NOMINA 8: 07, HONORARIOS: 01

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. MARIA DEL CARMEN SANDOVAL REYES Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS



Milpa Alta, Ciudad de México, agosto 30 de 2024.

Memorándum No. AMA/UDREP/006/2024

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Agosto del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.


A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO

JCCR/mcmv



Avenida Hidalgo s/n, San Francisco Tecoxpa
Alcaldía Milpa Alta C.P. 12700, Ciudad de México
T. 55 58 44 47 78



CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
J.U.D. DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Conchita



2024
ARGENTE
Felipe Carrillo
PUERTO
HEREDERO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA

EF

Milpa Alta, Ciudad de México a 26 de agosto de 2024
Oficio No. AMA/DGODU/JUDSA/055/2024

C.P. VÍCTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente Solicito el **Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional (IMAP)**, Correspondiente al mes de agosto del año en curso, de la coordinación a su cargo, mismo que deberá ser remitido a la J.U.D. de Seguimiento Administrativo a más tardar el día 02 de septiembre de 2024, para su integración y formalización a la Dirección General de Administración.

Es importante señalar, que la entrega de dicha información es de gran relevancia para poder realizar la integración de los diferentes informes. Solicitados por las diferentes áreas internas como externas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

C. JOSÉ RODOMIRO HERNÁNDEZ CHÁVEZ

C.C.p. – Ing. María del Carmen Sandoval Reyes. – Directora General de Obras y Desarrollo Urbano. – para su conocimiento

JRHCA/tl*



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



ALCALDÍA MILPA ALTA



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		AGOSTO	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
05.01.20	221274	K023	#N/D
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública	#N/D	#N/D
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
12,350,655.00	158	158	META MODIFICADA FÍSICA
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NUMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS			

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAJ)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	AGOSTO
FEBRERO	23	FEBRERO	34	METAS PROGRAMADAS	12
MARZO	19	MARZO	20	METAS REALIZADAS	6
ABRIL	16	ABRIL	10	AVANCE % POR MES	50.0%
MAYO	14	MAYO	21	VARIACIÓN POR MES	-6
JUNIO	11	JUNIO	12	JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	12	JULIO	17	EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUE MENOR A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE BUSCARA REPLANTEAR LAS ACTIVIDADES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN TIEMPO Y FORMA.	
AGOSTO	12	AGOSTO	6		
SEPTIEMBRE	12	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	10	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	16	NOVIEMBRE		RESUMEN PROGRAMATICO ANUAL	
DICIEMBRE	4	DICIEMBRE		METAS POR CUMPLIR ANUAL MENTE	29
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	129	AVANCE % ANUAL	81.6%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre:	C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO	Nombre:	C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ	Nombre:	ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES
Cargo:	J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Cargo:	COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Cargo:	DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ALCALDÍA MILPA ALTA



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		AGOSTO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.

B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR):
SE ATENDIERON 6 INMUEBLES CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, LIMPIEZA Y RÓTULOS, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.
01.- PANTEÓN - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA (PROLONGACION GUANAJUATO OTE. S/N)
02.- CASA DE LA CULTURA - SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA (CALLE INSURGENTES S/N)
03.- BIBLIOTECA - SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA (CALLE CONSULADO NTE.)
04.- BIBLIOTECA - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA (ANDADOR FRANCISCO I. MADERO)
05.- JARDÍN DE NIÑOS ETELVINA R. DE OSORIO - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE RÓTULOS (AV. CUAUHTÉMOC No. 28)
06.- CENDI - SANTA ANA TLACOTENCO, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA (AV. EMILIANO ZAPATA S/N)

B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES:
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENÓMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS

POBLACIÓN BENEFICIADA: 75,335 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62
Mujeres					
Hombres					
Total	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8):
BASE: 49, HONORARIOS: 01

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS



Milpa Alta, Ciudad de México, septiembre 25 de 2024.

Memorándum No. AMA/UDREP/007/2024

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E


Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Septiembre del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO

JCCR/mcmv



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS				SEPTIEMBRE	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA
221274			K023		#N/D
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública		#N/D		

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.	DENOMINACIÓN		ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.		12.04.01		Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.

PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	12,350,655.00	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	O	META MODIFICADA	FÍSICA
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS							

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	SEPTIEMBRE
FEBRERO	23	FEBRERO	34	METAS PROGRAMADAS	12
MARZO	19	MARZO	20	METAS REALIZADAS	3
ABRIL	16	ABRIL	10	AVANCE % POR MES	25.0%
MAYO	14	MAYO	21	VARIACIÓN POR MES	-9
JUNIO	11	JUNIO	12	JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	12	JULIO	17		
AGOSTO	12	AGOSTO	6		
SEPTIEMBRE	12	SEPTIEMBRE	3		
OCTUBRE	10	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	16	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	4	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	132	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	26
				AVANCE % ANUAL	83.5%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO		Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ		Nombre: ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES	
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		SEPTIEMBRE

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.

B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR):
SE ATENDIERON 3 INMUEBLES CON TRABAJOS DE HERRERÍA, PLOMERÍA, RÓTULOS, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.
01.- COORDINACIÓN - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE HERRERÍA. (AV. GUERRERO)
02.- MERCADO - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA. (AV. 5 DE MAYO S/N)
03.- TELESECUNDARIA No. 140 - SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (CALLE NIÑOS HÉROES S/N)

B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES:
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENÓMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 47,550 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62
Mujeres					
Hombres					
Total	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8):
BASE: 10, NOMINA 8: 01

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: JUD DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO