



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
J.U.D. DE CONST. Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Milpa Alta, Ciudad de México, noviembre 04 de 2024.

Memorándum No. AMA/UDREP/008/2024

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Octubre del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO

JCCR/mcmv

RECIBI CON
04/NOV/2024
11:25



GOBIERNO
QUE LUCHA

Avenida Hidalgo S/N. San Francisco Tecoxpa
Alcaldía Milpa Alta C.P. 12700, Ciudad de México
T. 55 58 44 47 78

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS				OCTUBRE	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
221274		K023	#/N/D
DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	12,350,655.00	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	158
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS			

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAM/AI)		METAS REALIZADAS POR MES			RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	OCTUBRE	
FEBRERO	23	FEBRERO	34	METAS PROGRAMADAS	10	
MARZO	19	MARZO	20	METAS REALIZADAS	8	
ABRIL	16	ABRIL	10	AVANCE % POR MES	80.0%	
MAYO	14	MAYO	21	VARIACIÓN POR MES	-2	
JUNIO	11	JUNIO	12	JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES		
JULIO	12	JULIO	17	EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, FUE MENOR A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE BUSCARA REPLANTEAR LAS ACTIVIDADES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN TIEMPO Y FORMA.		
AGOSTO	12	AGOSTO	6			
SEPTIEMBRE	12	SEPTIEMBRE	3			
OCTUBRE	10	OCTUBRE	8			
NOVIEMBRE	16	NOVIEMBRE		RESUMEN PROGRAMATICO ANUAL		
DICIEMBRE	4	DICIEMBRE		METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE		18
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO	140	AVANCE % ANUAL		88.6%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO		C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ		ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ	
J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		OCTUBRE

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.

B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR):
01.- ALCALDÍA DIGITAL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PINTURA Y RÓTULOS. LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.
02.- PANTEÓN - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE PINTURA. (AV. CONSTITUCIÓN SIN)
03.- PANTEÓN - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE RÓTULOS Y PINTURA. (PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA)
04.- PANTEÓN - SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS Y PINTURA. (PROLONGACIÓN JALAPA SUR)
05.- PANTEÓN VIEJO - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE RÓTULOS Y PINTURA. (PROLONGACIÓN GUERRERO SUR)
06.- PANTEÓN - SAN NICOLÁS TETELCO, CON TRABAJOS DE PINTURA. (CALLE DEL PANTEÓN)
07.- PANTEÓN - SAN FRANCISCO TECOXA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (CALLE INDEPENDENCIA SIN)
08.- PANTEÓN - SAN LORENZO TLAOCUYCAN, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (CAMINO A LA TELLERA SUR)

B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES:
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENÓMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 122,903 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Total
Mujeres				Personas Adultas Mayores > 62	0
Hombres					0
Total	0	0	0	0	0
E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8):					
BASE: 84					

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS



Milpa Alta, Ciudad de México, diciembre 02 de 2024.

Memorándum No. AMA/UDREP/009/2024

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Noviembre del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO

JCCR/mcmv



GOBIERNO
QUE LUCHA

Avenida Hidalgo s/n, San Francisco Tecoxpa
Alcaldía Milpa Alta, C.P. - 12700, Ciudad de México
Tel. 55 58444778



ALCALDÍA DE
MILPA ALTA



02 DIC 2024

FIRMA

RECIBIDO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		NOVIEMBRE	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA
	221274			K023	
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública		#N/D		#N/D

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES Y NO DEDICACIÓN HACIA LAS MUJERES.	DENOMINACIÓN		ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.		12.04.01		Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.

PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	12,350,655.00	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	0	META MODIFICADA	FÍSICA
------------------------------	---------------	---------------------------------------	-----	----------------------	---	-----------------	--------

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMA)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	NOVIEMBRE
FEBRERO	23	FEBRERO	34	METAS PROGRAMADAS	16
MARZO	19	MARZO	20	METAS REALIZADAS	5
ABRIL	16	ABRIL	10	AVANCE % POR MES	31.3%
MAYO	14	MAYO	21	VARIACIÓN POR MES	-11
JUNIO	11	JUNIO	12	JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	12	JULIO	17		
AGOSTO	12	AGOSTO	6	EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUE MENOR A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE BUSCARA REPLANTEAR LAS ACTIVIDADES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN TIEMPO Y FORMA.	
SEPTIEMBRE	12	SEPTIEMBRE	3		
OCTUBRE	10	OCTUBRE	8		
NOVIEMBRE	16	NOVIEMBRE	5		
DICIEMBRE	4	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	145	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	13
				AVANCE % ANUAL	91.8%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre:	C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO	Nombre:	C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ	Nombre:	ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ
Cargo:	J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Cargo:	COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Cargo:	DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		NOVIEMBRE

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.	
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR): SE ATENDIERON 5 INMUEBLES CON TRABAJOS DE RÓTULOS, HERRERÍA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. 01.- TALLER MECÁNICO - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (PROLONGACIÓN GUANAJUATO OTE. S/N) 02.- CAMPAMENTO DE OBRAS VIALES - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE HERRERÍA, RÓTULOS. (CERRADA NUEVO LEÓN) 03.- PANTEÓN - SANTA ANA TLACOTENCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ) 04.- CASA DE LA CULTURA - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, RÓTULOS, ELECTRICIDAD. (CALLE NEZAHUALCOYOTL) 05.- CAMPAMENTO DE APOYOS LOGÍSTICOS - SAN FRANCISCO TECOXPÁ, CON TRABAJOS DE HERRERÍA. (CARRETERA A TECOMITL)	
B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES: PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO	
C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENÓMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS	

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 69,089 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62
Mujeres					Total
Hombres					0
Total	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8): BASE: 32, NOMINA 8: 01
--

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS



Milpa Alta, Ciudad de México, diciembre 27 de 2024.

Memorándum No. AMA/UDREP/010/2024

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Diciembre del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO



ALCALDÍA DE
MILPA ALTA



FIRMA  27 DIC 2024 16:06
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

JCCR/mcmv



GOBIERNO
QUE LUCHA

Avenida Hidalgo s/n, San Francisco Tecoxpa
Alcaldía Milpa Alta, C.P. - 12700, Ciudad de México
Tel. 55 58444778

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		DICIEMBRE	
DÍGITO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA	
221274		K023		#N/D	
DENOMINACIÓN		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.		K023		#N/D	
05.01.20		12.04.01		Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.	
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)		12,350,655.00		158	
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS		META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)		META MODIFICADA	
		12,350,655.00		158	
CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO		9		PERIODO DE EVALUACION	
ENERO		9		DICIEMBRE	
FEBRERO		34		METAS PROGRAMADAS	
FEBRERO		34		4	
MARZO		20		METAS REALIZADAS	
MARZO		20		13	
ABRIL		10		AVANCE % POR MES	
ABRIL		10		325.0%	
MAYO		21		VARIACIÓN POR MES	
MAYO		21		9	
JUNIO		12		JUSTIFICAR POR REBASAR CON LA META PROGRAMADA EN EL MES	
JUNIO		12			
JULIO		17			
JULIO		17			
AGOSTO		6		DURANTE ESTE PERÍODO SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, LOS CUALES NO SE TENIAN CONSIDERADOS DE REALIZAR, PERO SE CONTO CON LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LA MAQUINARIA QUE NOS PERMITIO LLEVAR A CABO TRABAJOS DE ROTULOS, ELECTRICIDAD, PINTURA, CARPINTERIA.	
AGOSTO		6			
SEPTIEMBRE		3			
SEPTIEMBRE		3			
OCTUBRE		8			
OCTUBRE		8			
NOVIEMBRE		5		RESUMEN PROGRAMATICO ANUAL	
NOVIEMBRE		5			
DICIEMBRE		13		METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	
DICIEMBRE		13		0	
TOTAL ANUAL		158		AVANCE % ANUAL	
TOTAL ANUAL		158		100.0%	
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO		Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ		Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ	
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2024

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
			DICIEMBRE

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.	
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR): SE ATENDIERON 13 INMUEBLES CON TRABAJOS DE RÓTULOS, ELECTRICIDAD, PINTURA, CARPINTERÍA, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. 01.- COORDINACIÓN - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (AV. MORELOS) 02.- COORDINACIÓN - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (ANDADOR FRANCISCO I. MADERO) 03.- REGISTRO CIVIL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (AV. CONSTITUCIÓN) 04.- INAPAM - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (CERRADA HIDALGO) 05.- CENTRO DE SALUD - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (CALLE VERACRUZ) 06.- CENTRO DE SALUD - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (AV. FRANCISCO I. MADERO) 07.- DEPORTIVO - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS, PINTURA. (CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 46) 08.- BIBLIOTECA - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD. (CERRADA HIDALGO SIN) 09.- BIBLIOTECA OZTOTITLA - SAN PABLO OZTOTITEPEC, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (CALLE JUÁREZ) 10.- BIBLIOTECA MOTOLINÍA - SAN PABLO OZTOTITEPEC, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (AV. JAVIER ROJO GÓMEZ) 11.- BIBLIOTECA - SAN JUAN TEPEPAHUAC, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (CALLE PURÍSIMA SIN) 12.- PRIMARIA RAMÓN G. BONFIL - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (BARRANCA SECA SIN) 13.- SECUNDARIA TÉCNICA No. 18 - SAN PABLO OZTOTITEPEC, CON TRABAJOS DE CARPINTERÍA, PINTURA. (PROLONGACIÓN GUERRERO SIN)	
B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES: PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO	
C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENOMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS	

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 104,104 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Total
Mujeres				Personas Adultas Mayores > 62	0
Hombres					0
Total	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8): BASE: 75, NOMINA 8: 04
--

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO