



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS

Milpa Alta, Ciudad de México, mayo 02 de 2025.

Memorándum No. AMA/UDREP/002/2025

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Abril del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO

JCCR/mcmv



GOBIERNO
QUE LUCHA

Avenida Hidalgo s/n, San Francisco Tecoxpa
alcaldía Milpa Alta, C.P. 12700, Ciudad de México
T. 58 44 47 78



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



ALCALDÍA MILPA ALTA



GOBIERNO QUE LUCHA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025

Ciudad de México
Capital de la Transformación

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS				ABRIL	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA
221274			K023		
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura publica		#N/D		#N/D

05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.		12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.	
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	12,350,655.00	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	O
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS					

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES	
ENERO	21	ENERO	21	PERIODO DE EVALUACION	ABRIL
FEBRERO	46	FEBRERO	46	METAS PROGRAMADAS	12
MARZO	14	MARZO	17	METAS REALIZADAS	9
ABRIL	12	ABRIL	9	AVANCE % POR MES	75.0%
MAYO	10	MAYO		VARIACIÓN POR MES	-3
JUNIO	15	JUNIO		JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	6	JULIO			
AGOSTO	6	AGOSTO		EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUE MENOR A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE BUSCARA REPLANTEAR LAS ACTIVIDADES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN TIEMPO Y FORMA.	
SEPTIEMBRE	8	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	7	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	7	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	6	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	93	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	65
				AVANCE % ANUAL	58.9%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre:	C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO	Nombre:	C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ	Nombre:	ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ
Cargo:	J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Cargo:	COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Cargo:	DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025



GOBIERNO
QUE LUCHA

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	
PERIODO DE REPORTE (MES)		ABRIL			

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.																		
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR): SE ATENDIERON 9 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, CARPINTERÍA, BARNIZ, PINTURA, ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA, ELECTRICIDAD, RÓTULOS, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS: ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. 01.- COORDINACIÓN - SAN AGUSTÍN OHTENCO, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, CARPINTERÍA, BARNIZ. (AV. MATAMOROS S/N) 02.- ALCALDÍA DIGITAL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PINTURA. (AV. CONSTITUCIÓN S/N) 03.- CENTRO DE SALUD - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. (AV. DR. GASTÓN MELO) 04.- DEPORTIVO - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA. (BOULEVARD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO) 05.- CASA DE LA CULTURA - SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. (CALLE INSURGENTES S/N) 06.- BIBLIOTECA - SAN FRANCISCO TECOXPA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (CERRADA HIDALGO S/N) 07.- JARDÍN DE NIÑOS YOLICUALCAN - SAN AGUSTÍN OHTENCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (CALLEJÓN NIÑOS HÉROES S/N) 08.- CENDI - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA. (AV. 5 DE MAYO) 09.- CENDI - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, RÓTULOS. (CALLE EMILIANO ZAPATA S/N)																		
B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES: PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO																		
C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENÓMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS																		
D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 103,628 HABITANTES																		
<table><thead><tr><th colspan="2">Población Beneficiada</th></tr><tr><th>Infantes 0-12 años</th><th>Jóvenes 13-20 años</th><th>Personas Adultas 21-62</th><th>Personas Adultas Mayores > 62</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>		Población Beneficiada		Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	Total					0	0	0	0	0	0
Población Beneficiada																		
Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	Total														
				0														
0	0	0	0	0														
E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8): BASE: 70, NOMINA 8: 03																		

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO		Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ		Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ	
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS

Milpa Alta, Ciudad de México, junio 02 de 2025.

Memorándum No. AMA/UDREP/003/2025

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Mayo del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO



JCCR/mcmv



GOBIERNO
QUE LUCHA

Avenida Hidalgo s/n, San Francisco Tecoxpa
alcaldía Milpa Alta, C.P. 12700, Ciudad de México
T. 58 44 47 78



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



Ciudad de México
Capital de la Transformación

ALCALDÍA MILPA ALTA

Informe Mensual de Avance Programático 2025



Gobierno
que lucha

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS				MAYO	

DIGITO	ÁREA FUNCIONAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA
221274			K023		#N/D
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública		#N/D		

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.	DENOMINACIÓN		ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.		DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.		12.04.01		Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.

PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	12,350,655.00	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	0	META MODIFICADA	FÍSICA
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS							

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	21	ENERO	21	PERIODO DE EVALUACION	MAYO
FEBRERO	46	FEBRERO	46	METAS PROGRAMADAS	10
MARZO	14	MARZO	17	METAS REALIZADAS	12
ABRIL	12	ABRIL	9	AVANCE % POR MES	120.0%
MAYO	10	MAYO	12	VARIACIÓN POR MES	2
JUNIO	15	JUNIO		JUSTIFICAR POR REBASAR CON LA META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	6	JULIO		DURANTE EL PERÍODO EL ALCANCE FUE MAYOR A LO ESTIMADO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, YA QUE SE CONTO CON LA MANO DE OBRA NECESARIA Y SUFICIENTE, ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y MATERIALES QUE NOS PERMITIERON LLEVAR A CABO TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD, VIDRIOS, BARNIZ, HERRERIA, ALBAÑILERIA, RÓTULOS.	
AGOSTO	6	AGOSTO		RESUMEN PROGRAMATICO ANUAL	
SEPTIEMBRE	8	SEPTIEMBRE		METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	53
OCTUBRE	7	OCTUBRE		AVANCE % ANUAL	66.5%
NOVIEMBRE	7	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	6	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	105		

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO		Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ		Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ	
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025



GOBIERNO
QUE LUCHA

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		MAYO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.	
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR): SE ATENDIERON 12 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PINTURA, ELECTRICIDAD, VIDRIOS, BARNIZ, HERRERÍA, ALBAÑILERÍA, RÓTULOS, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. 01.- COORDINACIÓN - SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE PINTURA. (CALLE 5 DE MAYO) 02.- COORDINACIÓN - SAN PABLO OZTOTEPPEC, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, RÓTULOS. (AV. GUERRERO) 03.- COORDINACIÓN - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (AV. MORELOS) 04.- INAPAM - SAN JERÓNIMO MIACATLAN, CON TRABAJOS DE VIDRIOS. (AV. NUEVO MÉXICO) 05.- INAPAM - SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (CALLE NIÑOS HÉROES) 06.- ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC) - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (AV. CONSTITUCIÓN SIN) 07.- MANEJO DE RESIDUOS - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS. (PROLONGACIÓN GUANAJUATO OTE.) 08.- CAMPAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE BARNIZ. (AV. HIDALGO SIN) 09.- PANTEÓN - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE HERRERÍA, RÓTULOS. (PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA) 10.- DEPORTIVO MOMOXCO - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE HERRERÍA. (CARRETERA FEDERAL XOCHIMILCO - OAXTEPEC) 11.- BIBLIOTECA - SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD. (CONSULADO NORTE) 12.- PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE PINTURA, ALBAÑILERÍA, RÓTULOS. (CUAUHTÉMOC No. 28)	
B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES: PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO	
C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENÓMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS	

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 122,519 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62
Mujeres					Total
Hombres					0
Total	0	0	0	0	0
E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8):					
BASE: 81, NOMINA 8: 03					

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ	Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
PÚBLICOS

Milpa Alta, Ciudad de México, junio 30 de 2025.

Memorándum No. AMA/UDREP/004/2025

Asunto: IMAP

C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente al mes de Junio del año en curso, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO



ALCALDÍA DE
MILPA ALTA



30 JUN 2025 16:53
FIRMA HORA
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

JCCR/mcmv



GOBIERNO
QUE LUCHA

Avenida Hidalgo s/n, San Francisco Tecoxpa
alcaldía Milpa Alta, C.P. 12700, Ciudad de México
T. 58 44 47 78



2025
Año de
La Mujer
Indígena

700
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	JUNIO

DIGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
	221274	K023	#N/D
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública	#N/D	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
	12,350,655.00		O
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS			

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMA)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES	
ENERO	21	ENERO	21	PERIODO DE EVALUACION	JUNIO
FEBRERO	46	FEBRERO	46	METAS PROGRAMADAS	15
MARZO	14	MARZO	17	METAS REALIZADAS	8
ABRIL	12	ABRIL	9	AVANCE % POR MES	53.3%
MAYO	10	MAYO	12	VARIACIÓN POR MES	-7
JUNIO	15	JUNIO	8	JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	6	JULIO			
AGOSTO	6	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	8	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	7	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	7	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	6	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO	113	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	45
				AVANCE % ANUAL	71.5%

EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUE MENOR A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE BUSCARA REPLANTEAR LAS ACTIVIDADES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN TIEMPO Y FORMA.	RESUMEN PROGRAMÁTICO ANUAL
	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE
	45
	AVANCE % ANUAL
	71.5%

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ	Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025



GOBIERNO
QUE LUCHA

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	JUNIO

- A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.
- B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR):
SE ATENDIERON 8 INMUEBLES CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA, RÓTULOS, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES.
01.- MIL 1 - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, (AV. JALISCO)
02.- CAMPAMENTO PROTECCIÓN CIVIL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, (CERRADA NUEVO LEÓN S/N)
03.- DEPORTIVO - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, (CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 46)
04.- JARDÍN DE NIÑOS INSURGENTES - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, (AV. YUCATÁN S/N)
05.- PRIMARIA ANTONIO DE LEÓN Y LOYOLA - SAN JUAN TEPENAHUAC, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, (CALLE PURISIMA)
06.- PRIMARIA TLALOC - SAN AGUSTÍN OHTENCO, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA, (AV. MATAMOROS)
07.- SECUNDARIA No. 325 TLACATECPAC - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS, (CALLE TLACATEPAC S/N)
08.- CENDI - SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS, (CALLE TEPECUENTECH Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ)

- B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES:
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO
- C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENOMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 64,994 HABITANTES		Población Beneficiada				Total
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	
Mujeres						0
Hombres						0
Total	0	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8):
BASE: 43, NOMINA 8: 05

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. ADORATRIZ LÓPEZ PÉREZ Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO