



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

J.U.D. DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

Milpa Alta, Ciudad de México, marzo 29 de 2023.

Memorándum No. AMA/UDREP/001/2023

Asunto: IMAP

C. VICTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Anexo al presente, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional, (Impreso y en Archivo Electrónico) correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, de la Unidad Departamental a mi cargo.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E
JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO

JCCR/mcmv



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		ENERO	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	
221274		K023	#N/D	
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública		#N/D	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES	DENOMINACIÓN		DENOMINACIÓN	
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.		12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	O META MODIFICADA FÍSICA
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS				

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMA)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	ENERO
FEBRERO	36	FEBRERO		METAS PROGRAMADAS	9
MARZO	27	MARZO		METAS REALIZADAS	9
ABRIL	14	ABRIL		AVANCE % POR MES	100.0%
MAYO	16	MAYO		VARIACIÓN POR MES	0
JUNIO	16	JUNIO		CUMPLIO META PROGRAMADA	
JULIO	10	JULIO			
AGOSTO	9	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	7	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	8	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	6	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	0	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	9	METAS POR CUMPLIR ANUAL MENTE	149
				AVANCE % ANUAL	5.7%
				RESUMEN PROGRAMATICO ANUAL	

ELABORÓ:		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre: C. JOSE CARLOS CAMPOS REGINO		Nombre: C.P. VICTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ		Nombre: ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES	
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	ENERO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.						
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR): TOTAL DE INMUEBLES: 158 SE ATENDIERON 9 INMUEBLES CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PINTURA, BARNIZ, HERRERÍA Y PLOMERÍA, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. 01.- EDIFICIO MORELOS - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PINTURA (AV. CONSTITUCIÓN ESQ. ANDADOR SONORA) 02.- MILPA .1 - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PINTURA (AV. JALISCO) 03.- CAMPAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE BARNIZ (CALLE TABASCO) 04.- GIMNASIO - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE HERRERÍA, PLOMERÍA (PROLONGACIÓN SINALOA SIN) 05.- ALBERCA - SAN FRANCISCO TECOXPÁ, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. HIDALGO SIN) 06.- CASA DE LA CULTURA - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (CALLE NEZAHUALCOYOTL) 07.- PRIMARIA BENITO JUÁREZ - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. 5 DE MAYO No. 42) 08.- SECUNDARIA No. 9 TEUTLI - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. LAS PALMAS SIN) 09.- CENDI - SAN LORENZO TLACOYUCAN, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. INSURGENTES NTE.)						
B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES: PROMOCION DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO						
C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENOMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENOMENOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS						
D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 101,326 HABITANTES						
		Población Beneficiada				
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	Total
Mujeres						0
Hombres						0
Total	0	0	0	0	0	0
E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8): BASE: 54, NOMINA 8: 04						

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL
		
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Nombre: ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD INDEPENDENCIA Y DE DERECHOS

ALCALDÍA MILPA ALTA



ALCALDÍA CON
VALORES

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		FEBRERO	

DIGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
221274		K023	#/UD
DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	
POLITICA PUBLICA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANCIA LOCAL Y DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES	Mantenimiento de infraestructura pública		
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	UD
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS			

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAJ)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	FEBRERO
FEBRERO	36	FEBRERO	36	METAS PROGRAMADAS	36
MARZO	27	MARZO		METAS REALIZADAS	36
ABRIL	14	ABRIL		AVANCE % POR MES	100.0%
MAYO	16	MAYO		VARIACIÓN POR MES	0
JUNIO	16	JUNIO		CUMPLIO META PROGRAMADA	
JULIO	10	JULIO			
AGOSTO	9	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	7	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	8	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	6	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	0	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	45	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	113
				AVANCE % ANUAL	28.5%
				RESUMEN PROGRAMATICO ANUAL	

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO		C.P. VICTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ		ING. MARIA DEL CARMEN SANDOVAL REYES	
J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MÉS)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS			FEBRERO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.	
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE METAS FÍSICAS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (UBICACIÓN DONDE SE REALIZARON LAS OBRAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SOCIALES, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR): TOTAL DE INMUEBLES: 158 SE ATENDIERON 36 INMUEBLES CON TRABAJOS DE HERRERÍA, ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, PLOMERÍA, PINTURA, RÓTULOS, CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. 01.- EDIFICIO ALCALDÍA - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA (AV. MÉXICO) 02.- COORDINACIÓN - SAN AGUSTÍN OHTENCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (AV. NIÑOS HÉROES) 03.- COORDINACIÓN - SAN JUAN TEPEPAHUAC, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA (AV. GUADALUPE SIN) 04.- COORDINACIÓN - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (AV. GUERRERO) 05.- MEDIO AMBIENTE - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE AGUASCALIENTES) 06.- CASONA CULTURALES - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (CALLE SONORA) 07.- SEGURIDAD CIUDADANA - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (CALLE GUANAJUATO PTE.) 08.- ALMACÉN GENERAL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, HERRERÍA Y ELECTRICIDAD (PROLONGACIÓN GUANAJUATO OTE. SIN) 09.- CAMPAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CERRADA NUEVO LEÓN SIN) 10.- CAMPAMENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE - SAN JUAN TEPEPAHUAC, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE PINO SIN) 11.- PANTEÓN - SAN JERÓNIMO MIACATLAN, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (AV. ESPAÑA SIN) 12.- MERCADO ANTOJITOS - MILPA ALTACON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, ELECTRICIDAD Y HERRERÍA (AV. YUCATÁN ESQ. JALISCO) 13.- MERCADO TIANGUIS - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (AV. YUCATÁN) 14.- CENTRO DE ACOPIO - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE QUINTANA ROO) 15.- MERCADO - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (AV. 5 DE MAYO SIN) 16.- MERCADO - SAN NICOLÁS TETELCO, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE JOSÉ MA. MORELOS SIN) 17.- CENTRO DE SALUD - SAN FRANCISCO TECOXPA, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. JUÁREZ SIN) 18.- DEPORTIVO - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE CARPINTERÍA (PROLONGACIÓN TLAXCALA NTE.) 19.- GIMNASIO - SANTA ANA TLACOTENCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (CALLE NIÑOS HÉROES) 20.- GIMNASIO - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE VENUSTIANO CARRANZA SIN) 21.- CENTRO CULTURAL - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PINTURA, HERRERÍA Y RÓTULOS (PROLONGACIÓN PUEBLA SIN) 22.- CASA DE LA CULTURA - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (AV. DR. GASTÓN MELO SIN) 23.- BIBLIOTECA - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (AV. DR. GASTÓN MELO SIN) 24.- JARDÍN DE NIÑOS TECOXPA - SAN FRANCISCO TECOXPA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE INDEPENDENCIA SIN) 25.- PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA (AV. SINALOA NTE.) 26.- PRIMARIA TLALOC - SAN AGUSTÍN OHTENCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, RÓTULOS Y PLOMERÍA (CALLE NIÑOS HÉROES No. 1) 27.- PRIMARIA PROGRESO CAMPEÑO - SAN LORENZO TLACUYUCAN, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PLOMERÍA (CALLE NIÑOS HÉROES No. 16) 28.- PRIMARIA RAMON G. BONFIL - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (BARRANCA SECA SIN) 29.- PRIMARIA GENERAL ANTONIO DE LEÓN Y LOYOLA - SAN JUAN TEPEPAHUAC, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE LA PURÍSIMA SIN) 30.- PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN - SAN PEDRO ATOCAPAN, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA Y RÓTULOS (CALLE CUAUHTEMOC No. 28) 31.- PRIMARIA PLAN SEXENAL - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA Y HERRERÍA (CALLE JAVIER ROJO GÓMEZ No. 22) 32.- PRIMARIA CARLOS FUENTES - SAN NICOLÁS TETELCO, CON TRABAJOS DE RÓTULOS (AV. CUAUHTEMOC SIN) 33.- SECUNDARIA TÉCNICA No. 18 - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE RÓTULOS (PROLONGACIÓN GUERRERO SIN) 34.- TELESECUNDARIA No. 138 - SAN LORENZO TLACUYUCAN, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA (AV. INSURGENTES NTE.) 35.- CENDI BENITO JUÁREZ - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (AV. JALISCO SIN) 36.- CENDI AMACALLI - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (CALLE SANTA ANA OTLI)	

B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES:
PROMOCION DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGUALDADES DE GENERO

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENOMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENOMENOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE				PERIODO DE REPORTE (MES)
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS						FEBRERO
D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 163,429 HABITANTES						
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	Total
Mujeres						0
Hombres						0
Total	0	0	0	0	0	0
E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8):						
BASE: 268, NOMINA 8: 08						

ELABORÓ	
Nombre:	C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO
Cargo:	J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.

REVISÓ	
Nombre:	C.P. VICTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ
Cargo:	COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre:	ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES
Cargo:	DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		MARZO	

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
221274		K023	#/D
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública	#/D	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CALIDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	158	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS			

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAJ)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES	
ENERO	9	ENERO	9	PERIODO DE EVALUACION	MARZO
FEBRERO	36	FEBRERO	36	METAS PROGRAMADAS	27
MARZO	27	MARZO	25	METAS REALIZADAS	25
ABRIL	14	ABRIL		AVANCE % POR MES	92.6%
MAYO	16	MAYO		VARIACIÓN POR MES	-2
JUNIO	16	JUNIO		JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES	
JULIO	10	JULIO		EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, FUE MENOR A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO PARA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO QUE SE BUSCARA REPLANTEAR LAS ACTIVIDADES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN TIEMPO Y FORMA.	
AGOSTO	9	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	7	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	8	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	6	NOVIEMBRE		RESUMEN PROGRAMÁTICO ANUAL	
DICIEMBRE	0	DICIEMBRE		METAS POR CUMPLIR ANUAL MENTE	88
TOTAL ANUAL	158	TOTAL ACUMULADO ANUAL	70	AVANCE % ANUAL	44.3%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre: C. JOSE CARLOS CAMPOS REGINO	Nombre: C.P. VICTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ	Nombre: ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES		Nombre: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
Cargo: J.U.D DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.	Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	



ALCALDÍA MILPA ALTA



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS				MARZO	
A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER, CONSERVAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD.					
B) DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA A EFECTO DE TENERLA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD. NOMBRE DEL INMUEBLE O LUGAR: TOTAL DE INMUEBLES: 158 SE ATENDIERON 25 INMUEBLES CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, RÓTULOS, ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA Y CARPINTERÍA, LAS ACCIONES SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS PETICIONES RECIBIDAS, ENVIADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES. 01.- COORDINACIÓN - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, HERRERÍA (CERRADA HIDALGO) 02.- COORDINACIÓN - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (AV. MORELOS) 03.- COORDINACIÓN - SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (ANDADOR FRANCISCO I. MADERO) 04.- COORDINACIÓN - SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE PINTURA (CALLE NIÑOS HÉROES S/N) 05.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, HERRERÍA (AV. MÉXICO) 06.- CEDA - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. CONSTITUCIÓN) 07.- CAMPAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA, RÓTULOS, ELECTRICIDAD (AV. HIDALGO S/N) 08.- CAMPAMENTO DE PARQUES Y JARDINES - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS (AV. HIDALGO S/N) 09.- CAMPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS, HERRERÍA (AV. HIDALGO S/N) 10.- CAMPAMENTO DE APOYOS LOGÍSTICOS - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS (BOULEVARD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO) 11.- CAMPAMENTO DE IMAGEN URBANA - SAN FRANCISCO TECOCPA, CON TRABAJOS DE RÓTULOS (AV. HIDALGO S/N) 12.- PANTEÓN - SAN JUAN TEPEPAHUAC, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (CALLE FRESNO S/N) 13.- MERCADO BENITO JUÁREZ - MILPA ALTA, CON TRABAJOS DE HERRERÍA, PLOMERÍA (AV. YUCATÁN) 14.- MERCADO - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE HERRERÍA, ELECTRICIDAD (AV. 5 DE MAYO) 15.- MERCADO - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (PLAZA BENITO JUÁREZ) 16.- DEPORTIVO - SANTA ANA TLACOTENCO, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. NIÑOS HÉROES S/N) 17.- DEPORTIVO MOMOXCO - SAN AGUSTÍN OHTENCO, CON TRABAJOS DE PINTURA (CARRETERA FEDERAL XOCHIMILCO - OAXTEPEC) 18.- MÓDULO DEPORTIVO - SAN AGUSTÍN OHTENCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (CALLE NIÑOS HÉROES) 19.- JARDÍN DE NIÑOS MA. CRISTINA TOVAR MENA - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE HERRERÍA, PLOMERÍA (BARRANCA SECA S/N) 20.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE HERRERÍA (AV. EMILIANO ZAPATA No. 50) 21.- PRIMARIA AGUSTÍN LEGORRETA - SAN ANTONIO TECOMITL, CON TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD (CALLE ZARAGOZA) 22.- SECUNDARIA No. 52 "ANTONIO CASO" - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE LIMPIEZA (CAMINO A MALACAXCO S/N) 23.- SECUNDARIA No. 335 "XOLOTL" - SAN PEDRO ATOCPAN, CON TRABAJOS DE PLOMERÍA (PLAZA JUÁREZ S/N) 24.- SECUNDARIA No. 334 "QUAUHTZINTPETL" - SAN SALVADOR CUAUHTENCO, CON TRABAJOS DE ELECTRICIDAD (CALLE PINO SUR No. 123) 25.- CENDI - SAN PABLO OZTOTEPEC, CON TRABAJOS DE CARPINTERÍA (CALLE EMILIANO ZAPATA S/N) B) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES: PROMOCION DE PROGRAMAS INTEGRALES PARA ELIMINAR DESIGALDADES DE GENERO C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ESTABLECER SISTEMAS DE ALERTAMIENTO TEMPRANO SOBRE FENOMENOS QUE SE CONCATENAN Y DE PRONOSTICO DE AMENAZAS PARA FENOMENOS NATURALES Y ANTROPOGENICOS					
D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 158,431 HABITANTES					
Género		Población objetivo		Población Beneficiada	
Mujeres				Personas Adultas 21-62	
Hombres				Personas Adultas Mayores > 62	
Total		0		Total	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
E) PERSONAL QUE LABORA EN EL MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES: BASE: 155, NOMINA 8.01, HONORARIOS: 5					

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL	
Nombre: C. JOSÉ CARLOS CAMPOS REGINO		Nombre: C.P. VÍCTOR ULISES VAZQUEZ CRUZ		Nombre: ING. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL REYES	
Cargo: J.U.D. DE CONST. Y REHAB. DE EDIF. PUB.		Cargo: COORDINADOR DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		Cargo: DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES



T.I.060

PARA: C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN

DE: ING. ALEJANDRO MARTÍNEZ MEZA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE OBRAS VIALES

Por medio del presente envío a usted, Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional (IMAP), correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, de manera impresa y en dispositivo electrónico (USB)

Lo anterior, para su conocimiento.

ATENTAMENTE

30/MARZO/2023

AMM*rosy





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023



DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	ENERO

DÍGITO	221274	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023	UNIDAD DE MEDIDA
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública	#N/D		#N/D
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE INICIATIVA DE GOBIERNO HACIA LAS MUJERES	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO		DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01		Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	17,226,346	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	40	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS				

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAJ)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	4	ENERO	4	PERIODO DE EVALUACION	ENERO
FEBRERO	4	FEBRERO		METAS PROGRAMADAS	4
MARZO	4	MARZO		METAS REALIZADAS	4
ABRIL	4	ABRIL		AVANCE % POR MES	100.0%
MAYO	4	MAYO		VARIACIÓN POR MES	0
JUNIO	2	JUNIO		CUMPLIO META PROGRAMADA	
JULIO	2	JULIO			
AGOSTO	4	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	3	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	3	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	3	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	3	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	40	TOTAL ACUMULADO	4	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	36
				AVANCE % ANUAL	10.0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	
Ing. Alejandro Martínez Meza	C. Victor Ulises Vázquez Cruz	Nombre:	Ing. María del Carmen Sandoval Reyes
J U D de Obras Viales	Coordinador de Obras por Administración	Cargo:	Directora General de Obras y Desarrollo



ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023



DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	ENERO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASÍ COMO LA CINTA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON: EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 3,534.01 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 449.68 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 524.83 M2 EN SAN ANTONIO TECOMITL, 851.39 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, 315.58 M2 EN SAN JERONIMO MIACATLAN, 138.51 M2 SAN LORENZO TLACUYUCAN, 43.48 M2 EN SAN PEDRO ATOCPAN, 192.10 M2 EN SAN JUAN TEPEPAHUAC, 183.75 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO, 347.82 M2 EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y 486.87 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXPA.

*SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO 811.33 M2 EN LOS SIGUIENTE LUGARES: 476.93 M2 EN CAMINO A LA MORA EN VILLA MILPA ALTA Y 334.40 M2 EN CALLEJÓN MINA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO

*SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN 20.08 M.L. EN CALLE PUEBLA EN VILLA MILPA ALTA

*SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA 155.64 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 70.95 M2 CARRETERA A SAN LORENZO Y 84.69 M2 EN CALLE PUEBLA AMBAS EN VILLA MILPA ALTA.

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

Población Beneficiada		Población Beneficiada			Total	
D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 133,561 HABITANTES		Personas Adultas 21-62	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas Mayores > 62	Total	
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años				0
Mujeres						0
Hombres						0
P	0	0	0	0		0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8): 01 DE ESTRUCTURA Y 70 DE BASE

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	
Nombre:	Ing. Alejandro Martinez Meza	Nombre:	C. Víctor Ulises Vázquez Cruz	Nombre:	Ing. Maria del Carmen Sandoval Reyes
Cargo:	J U D de Obras Viales	Cargo:	Coordinador de Obras por Administración	Cargo:	Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



GOBIERNO DEL ESTADO
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023



DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	FEBRERO

DÍGITO	221274	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023	UNIDAD DE MEDIDA
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública	#N/D		#N/D
POLÍTICAS PUEBLAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LAS MUJERES	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		DENOMINACIÓN
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01		Utilizar la tecnología más avanzada de la gerencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	17,226,346	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	40	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NUMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS				

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	4	ENERO	4	PERIODO DE EVALUACION	FEBRERO
FEBRERO	4	FEBRERO	4	METAS PROGRAMADAS	4
MARZO	4	MARZO		METAS REALIZADAS	4
ABRIL	4	ABRIL		AVANCE % POR MES	100.0%
MAYO	4	MAYO		VARIACIÓN POR MES	0
JUNIO	2	JUNIO		CUMPLIO META PROGRAMADA	
JULIO	2	JULIO			
AGOSTO	4	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	3	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	3	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	3	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	3	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	40	TOTAL ACUMULADO ANUAL	8	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	32
				AVANCE % ANUAL	20.0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
Ing. Alejandro Martínez Meza	C. Víctor Ulises Vázquez Cruz	Ing. María del Carmen Sandoval Reyes
J.U.D. de Obras Viales	Coordinador de Obras por Administración	Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023



DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	FEBRERO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASÍ COMO LA CINTA ASFÁLTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MÁS RÁPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 5,868.74 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 1,399.38 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 1,253.57 M2 EN SAN ANTONIO TECOMITL, 2,249.50 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, 207.34 M2 SAN LORENZO TLACOYUCAN, 114.75 M2 EN SAN PEDRO ATOCAPAN, 163.00 M2 EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 52.75 M2 EN SAN JUAN TEPENAHUAC, 252.59 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO, 4.96 M2 EN SAN AGUSTÍN OHTENCO Y 170.90 M2 EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO

*SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO 1,599.05 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 846.20 M2 EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN SAN PABLO OZTOTEPEC Y 742.85 M2 EN CALLE MINA NORTE EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO.

*SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN 29.67 M.L. EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 5.77 M.L. EN BOULEVARD NUEVO LEÓN, 4.80 M.L. EN CALLE PUEBLA AMBAS EN VILLA MILPA ALTA, 5.00 M.L. EN AVENIDA LAS CRUCES EN SAN LORENZO TLACOYUCAN Y 14.10 M.L. EN CALLE ITURBIDE EN SAN ANTONIO TECOMITL.

*SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA 27.38 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 0.89 M2 EN AVENIDA LAS CRUCES EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12.86 M2 EN CALLE PUEBLA EN VILLA MILPA ALTA Y 13.63 M2 EN CALLE ITURBIDE EN SAN ANTONIO TECOMITL.

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 133,398 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62
Mujeres					Total
Hombres					0
P	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8): 01 DE ESTRUCTURA Y 70 DE BASE

ELABORÓ


Nombre: Ing. Alejandro Martínez Meza
Cargo: J.U.D. de Obras Viales

REVISÓ

Nombre: C. Víctor Ulises Vázquez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras por Administración

AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL

Nombre: Ing. María del Carmen Sandoval Reyes
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023



DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	MARZO

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
221274		K023	#UD
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública	#UD	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CALIDAD DE VIVIENDA Y ENTORNO URBANO PARA LAS MUJERES	DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DENOMINACIÓN
05.01.20	Fondécer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la gobernanza para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	40	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
	17,226,346		O
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NUMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS			
			META MODIFICADA
			FÍSICA

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES	
ENERO	4	ENERO	4	PERIODO DE EVALUACION	MARZO
FEBRERO	4	FEBRERO	4	METAS PROGRAMADAS	4
MARZO	4	MARZO	4	METAS REALIZADAS	4
ABRIL	4	ABRIL		AVANCE % POR MES	100.0%
MAYO	4	MAYO		VARIACIÓN POR MES	0
JUNIO	2	JUNIO		CUMPLIO META PROGRAMADA	
JULIO	2	JULIO			
AGOSTO	4	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	3	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	3	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	3	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	3	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	40	TOTAL ACUMULADO ANUAL	12	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	28
				AVANCE % ANUAL	30.0%
				RESUMEN PROGRAMÁTICO ANUAL	

ELABORO		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	
Ing. Alejandro Martínez Meza		C. Víctor Ulises Vázquez Cruz		Ing. María del Carmen Sandoval Reyes	
JUD de Obras Viales		Coordinador de Obras por Administración		Directora General de Obras y Desarrollo	



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
	DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	MARZO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASI COMO LA CINTA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHICULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 4,602.17 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 611.67 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 822.19 M2 EN SAN ANTONIO TECÓMITL, 852.97 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, 36.25 M2 EN SAN JERONIMO MIACATLAN, 441.65 M2 SAN LORENZO TLACOYUCAN, 133.29 M2 EN SAN PEDRO ATOCPAN, 856.16 M2 EN SAN JUAN TEPENÁHUAC, 654.09 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO, 128.50 M2 EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y 63.40 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXPA.

*SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO 170.00 M2 EN CALLEJÓN TEMIXCO EN SANTA ANA TLACOTENCO.

*SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN 36.40 M.L. EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 1.10 M.L. EN CALLE 5 DE MAYO, 2.00 M.L. EN CALLE MORELOS Y 1.60 M.L. EN AVENIDA LAS CRUCES ESTAS EN SAN LORENZO TLACOYUCAN Y 31.70 M.L. EN CALLE NIÑOS HEROES EN SANTA ANA TLACOTENCO

*SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA 207.58 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 26.73 M2 EN CALLE 5 DE MAYO, 20.00 M2 EN CALLE MORELOS Y 2.07 M2 EN AVENIDA LAS CRUCES ESTAS EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, 36.62 M2 EN CALLE NIÑOS HEROES EN SANTA ANA TLACOTENCO, 26.23 M2 EN CALLE GUADALUPE, 16.95 M2 EN CALLE PURÍSIMA Y 46.75 M2 EN CALLE MIGUEL HIDALGO ESTAS EN SAN JUAN TEPENÁHUAC, 28.47 M2 EN CALLE SONORA, 2.70 M2 EN AVENIDA MÉXICO Y 1.06 M2 EN AVENIDA JALISCO ESTAS EN VILLA MILPA ALTA.

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

POBLACIÓN BENEFICIADA: 133,561 HABITANTES		Población Beneficiada			
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62
Mujeres					Total
Hombres					0
P	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8): 01 DE ESTRUCTURA Y 70 DE BASE

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
Nombre: Ing. Alejandro Martínez Meza	Nombre: C. Víctor Ulises Vázquez Cruz	Nombre: Ing. María del Carmen Sandoval Reyes
Cargo: J.U.D de Obras Viales	Cargo: Coordinador de Obras por Administración	Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano