



ALCALDÍA MILPA ALTA
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

CIUDAD DE MÉXICO
 CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ACUSE

T.I.101

PARA: C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
 COORDINADOR DE OBRAS
 POR ADMINISTRACIÓN

DE: C. ROGELIO IZAGUIRRE MEZA
 JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
 DE OBRAS VIALES

Por medio del presente envío a usted, **"Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional"** (IMAP), correspondiente al mes de octubre del año en curso; de manera impresa y en dispositivo electrónico (USB).

Lo anterior, para su conocimiento.

ATENTAMENTE
 Rogelio Izaguirre Meza

RECIBIDO
 COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
 HORA 18:07
 37 NOV 2025
 FIRMADO
 ALCALDÍA DE MILPA ALTA
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

05/NOVIEMBRE/2025

RIM***rosy



**GOBIERNO
 QUE LUCHA**

Cerrada Nuevo León S/N, Barrio Santa Cruz
 Alcaldía Milpa Alta C.P. 12000, Ciudad de México
 Teléfono: 55 58 44 63 85



2025
 Año de
 La Mujer
 Indígena

70
 AÑOS
 DE LA FUNDACIÓN DE
 TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA



GOBIERNO
QUE LUCHA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		OCTUBRE	
DIGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA		
221274	221274	K023	#N/D		
DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	#N/D		
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.	Mantenimiento de infraestructura pública	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DENOMINACIÓN		
05.01.20	Fortalecer el Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la gobernanza para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.		
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	40	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	O	META MODIFICADA FÍSICA
15,730,000					
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS					
CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)			RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES		
ENERO	3	3	ENERO	3	OCTUBRE
FEBRERO	3	3	FEBRERO	3	METAS PROGRAMADAS
MARZO	3	3	MARZO	2	METAS REALIZADAS
ABRIL	4	4	ABRIL	4	AVANCE % POR MES
MAYO	4	4	MAYO	3	VARIACIÓN POR MES
JUNIO	4	4	JUNIO	3	JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES
JULIO	4	4	JULIO	4	
AGOSTO	4	4	AGOSTO	2	
SEPTIEMBRE	4	4	SEPTIEMBRE	2	EN INCUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA EN ESTE PERÍODO, SE DEBE A LA FALTA DE MATERIALES NECESARIOS Y PERSONAL OPERATIVO.
OCTUBRE	4	4	OCTUBRE	2	
NOVIEMBRE	2	2	NOVIEMBRE	2	
DICIEMBRE	1	1	DICIEMBRE	2	
TOTAL ANUAL	40	40	TOTAL ACUMULADO ANUAL	28	RESUMEN PROGRAMÁTICO ANUAL
			METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	12	
			AVANCE % ANUAL	70.0%	
ELABORÓ			REVISÓ		
Nombre: <i>Haga 1.0</i> C. Rogelio Izaguirre Meza Cargo: J.U.D de Obras Viales			Nombre: C. Victor Ulises Vázquez Cruz Cargo: Coordinador de Obras por Administración		
			AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL		
			Nombre: Ing. Adorantiz López Pérez Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano		



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA



GOBIERNO QUE LUCHA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE
DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	PERIODO DE REPORTE (MES)
	OCTUBRE

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASÍ COMO LA CINTA ASFÁLTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MÁS RÁPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON: EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 10 454.11 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 1 161.50 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 1 354.99 M2 EN SAN ANTONIO TECOMITL, 2 579.01 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPPEC, 1 670.12 M2 EN SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 723.74 M2 EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, 1 136.14 M2 EN SAN PEDRO ATOCPAN, 210.49 M2 EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 303.55 M2 EN SAN JUAN TEPENAHUAC, 315.22 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO, 48.84 M2 EN SAN AGUSTÍN OHTENCO, 621.28 M2 EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y 329.23 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXPA.

* SE REALIZARON TRABAJOS DE RENCARPETADO 257.48 M2 EN 1RA. CERRADA CAMINO AL MONTE, SANTA ANA TLACOTENCO.

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO:

Género	Población objetivo	Población Beneficiada			Total
		Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	
Mujeres				Personas Adultas Mayores > 62	0
Hombres					0
P	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8): 01 DE ESTRUCTURA Y 70 DE BASE

ELABORÓ

Moya 1.0


Nombre:	C. Rogelio Izaguirre Meza
Cargo:	J.U.D de Obras Viales

REVISÓ

Nombre:	C. Víctor Ulises Vázquez Cruz
Cargo:	Coordinador de Obras por Administración

AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL

Nombre:	Ing. Adoratz López Pérez
Cargo:	Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ACUSE

T.I.107

PARA: C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN

DE: C. ROGELIO IZAGUIRRE MEZA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE OBRAS VIALES

Por medio del presente envío a usted, **"Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional"** (IMAP), correspondiente al mes de noviembre del año en curso; de manera impresa y en dispositivo electrónico (USB).

Lo anterior, para su conocimiento.

ATENTAMENTE
Rogelio Izaguirre Meza

RIM***ac



**GOBIERNO
QUE LUCHA**



ALCALDÍA DE
MILPA ALTA



05/DICIEMBRE/2025

FIRMA
9 DIC 2025 12:43 HORA
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN





Ciudad de México
Capital de la Transformación

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025



GOBIERNO
QUE LUCHA

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		NOVIEMBRE

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
221274	Mantenimiento de infraestructura pública	K023	#/ID
DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES			
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo.
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	40	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
15,730,000			META MODIFICADA FÍSICA
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS			

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMIA)	METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES	
	ENERO	FEBRERO	PERIODO DE EVALUACION	NOVIEMBRE
3	3	3	METAS PROGRAMADAS	2
3	3	2	METAS REALIZADAS	3
4	4	4	AVANCE % POR MES	150.0%
4	4	3	VARIACIÓN POR MES	1
4	4	3	JUSTIFICAR POR REBASAR CON LA META PROGRAMADA EN EL MES	
4	4	4		
4	4	2	LA META PROGRAMADA EN ESTE PERIODO SE SUPERÓ EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y AL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CINTA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS.	
4	4	2		
2	3	3	RESUMEN PROGRAMÁTICO ANUAL	
1	31	9	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	9
40	ANUAL	77.5%	AVANCE % ANUAL	77.5%
TOTAL ACUMULADO				

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
<i>Rogelio Rayana</i>	C. Victor Ulises Vázquez Cruz	Nombre: Ing. Adoraliz López Pérez
C. Rogelio Izaguirre Meza	Coordinador de Obras por Administración	Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano
J.U.D de Obras Viales		



ALCALDÍA MILPA ALTA

GOBIERNO QUE LUCHA



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025

Ciudad de México
Capital de la Transformación

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:

ÁREA RESPONSABLE

DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

PERIODO DE REPORTE (MES)

NOVIEMBRE

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASI COMO LA CINTA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACION, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHICULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON: EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 5,356.29 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 935.02 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 1,052.77 M2 EN SAN ANTONIO TECOMITL, 1,319.31 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, 210.00 M2 EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, 394.34 M2 EN SAN PEDRO ATCOAPAN, 258.36 M2 EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, 43.55 M2 EN SAN JUAN TEPENAHUAC, 781.26 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO, 267.03 M2 EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y 94.65 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXPA.

* SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE GUARNICION 15.80 M.L EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 14.00 M.L EN AVENIDA MORELOS EN SAN ANTONIO TECOMITL Y 1.80 M.L EN AVENIDA MARIANO MATAMOROS EN SAN AGUSTIN OHTENCO.

* SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE BANQUETA 68.88 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 40.20 M2 EN AVENIDA MORELOS EN SAN ANTONIO TECOMITL, 8.16 M2 EN AVENIDA MARIANO MATAMOROS EN SAN AGUSTIN OHTENCO, 13.60 M2 EN CALLE SONORA EN VILLA MILPA ALTA, 0.96 M2 EN AVENIDA JUÁREZ Y 5.96 M2 EN AVENIDA 5 DE MAYO AMBAS EN SAN BARTOLOME XICOMULCO.

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO:

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 148,706 HABITANTES		Población Beneficiada				Total
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	
Mujeres						0
Hombres						0
P	0	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8): 01 DE ESTRUCTURA Y 70 DE BASE

ELABORÓ

Rogelio Izaguirre Meza


Nombre: C. Rogelio Izaguirre Meza
Cargo: J.U.D de Obras Viales

REVISÓ

Nombre: C. Víctor Ulises Vázquez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras por Administración

AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL

Nombre: Ing. Adoratz López Pérez
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ACUSE

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

T.I.108

PARA: C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN

DE: C. ROGELIO IZAGUIRRE MEZA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE OBRAS VIALES

Por medio del presente envío a usted, **"Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional"** (IMAP), correspondiente al mes de diciembre del año en curso; de manera impresa y en dispositivo electrónico (USB).

Lo anterior, para su conocimiento.

ATENTAMENTE
Rogelio Izaguirre Meza

30/DICIEMBRE/2025



ALCALDÍA DE
MILPA ALTA



RIM***hhq

31 DIC 2025 11:18
FIRMA HORA
RECIBIDO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO
QUE LUCHA**

Cerrada Nuevo León S/N, Barrio Santa Cruz
Alcaldía Milpa Alta C.P. 12000, Ciudad de México
Teléfono: 55 58 44 63 85



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA



GOBIERNO QUE LUCHA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:	ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		DICIEMBRE

DÍGITO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA
221274	Mantenimiento de infraestructura pública	K023	#/VD
DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	DENOMINACIÓN	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES.			
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	META MODIFICADA
15,730,000	40	0	FÍSICA

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAJ)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES	
PERIODO DE EVALUACIÓN	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	AVANCE % POR MES	PERIODO DE EVALUACIÓN	METAS PROGRAMADAS
ENERO	3	3	100.0%	DICIEMBRE	1
FEBRERO	3	3	100.0%		3
MARZO	3	2	66.7%		300.0%
ABRIL	4	4	100.0%		2
MAYO	4	3	75.0%		
JUNIO	4	3	75.0%		
JULIO	4	4	100.0%		
AGOSTO	4	2	50.0%		
SEPTIEMBRE	4	2	50.0%		
OCTUBRE	4	2	50.0%		
NOVIEMBRE	2	3	150.0%		
DICIEMBRE	1	3	300.0%		
TOTAL ANUAL	40	34	85.0%	RESUMEN PROGRAMÁTICO ANUAL	6
				METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	85.0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
Nombre: <u>Rogelio Izaguirre Meza</u> Cargo: <u>J.U.D de Obras Viales</u>	Nombre: <u>C. Victor Ulises Vázquez Cruz</u> Cargo: <u>Coordinador de Obras por Administración</u>	Nombre: <u>Ing. Adoratz López Pérez</u> Cargo: <u>Directora General de Obras y Desarrollo Urbano</u>



INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:

ÁREA RESPONSABLE

DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

PERIODO DE REPORTE (MES)

DICIEMBRE

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASÍ COMO LA CINTA ASFÁLTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, SE REALIZARÁN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MÁS RÁPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON: EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 717.96 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 26.90 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 360.30 M2 EN SAN ANTONIO TECÓMITL, 66.00 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, 105.13 M2 EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, 39.28 M2 EN SAN PEDRO ATOCPAN, 95.41 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO, 0.55 M2 EN SAN AGUSTÍN OHTENCO Y 24.39 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXPA.

* SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN 14.00 M.L EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 13.00 M.L EN CALLE LEONA VICARIO EN SAN ANTONIO TECÓMITL Y 1.00 M.L EN CALLE TAMAULIPAS EN VILLA MILPA ALTA.

* SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA 56.47 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 8.16 M2 EN AVENIDA LAS CRUCES EN SAN LORENZO TLACOYUCAN, 1.70 M2 EN CALLE TAMAULIPAS EN VILLA MILPA ALTA, 18.00 M2 EN AVENIDA MORELOS, 8.96 M2 EN AVENIDA HIDALGO Y 19.65 M2 EN CALLE LEONA VICARIO ESTAS EN SAN ANTONIO TECÓMITL.

G

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 124,204 HABITANTES

Género	Población objetivo	Población Beneficiada			Total
		Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	
Mujeres					0
Hombres					0
P	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8): 01 DE ESTRUCTURA Y 70 DE BASE

ELABORÓ

Rogelio Izaguirre Meza

Nombre: C. Rogelio Izaguirre Meza
Cargo: J.U.D de Obras Viales

REVISÓ

Nombre: C. Víctor Ulises Vázquez Cruz
Cargo: Coordinador de Obras por Administración

AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL

Nombre: Ing. Adoratriz López Pérez
Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano