



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA MILPA ALTA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OBRAS VIALES

ACUSE

T.I.036

PARA: C. VÍCTOR ULISES VÁZQUEZ CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS
POR ADMINISTRACIÓN

DE: C. ROGELIO IZAGUIRRE MEZA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
DE OBRAS VIALES

Por medio del presente envío a usted, **"Informe Mensual de Avance Programático por Actividad Institucional"** (IMAP), correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año en curso; de manera impresa y en dispositivo electrónico (USB).

Lo anterior, para su conocimiento.

ATENTAMENTE
Rogelio Izaguirre Meza

RIM***ac



ALCALDÍA DE
MILPA ALTA



01/ABRIL/2025

OKS
FIRMA

02 ABR 2025

10:05
HORA

RECIBIDO

COORDINACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO
QUE LUCHA

Cerrada Nuevo León S/N, Barrio Santa Cruz
Alcaldía Milpa Alta C.P. 12000, Ciudad de México
Teléfono: 55 58 44 63 85



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN



Ciudad de México

ALCALDÍA MILPA ALTA

Informe Mensual de Avance Programático 2025



GOBIERNO QUE LUCHA

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		ÁREA FUNCIONAL		ENERO	

DÍGITO	221274	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023	UNIDAD DE MEDIDA	#N/D
DENOMINACIÓN	Mantenimiento de infraestructura pública	DENOMINACIÓN	#N/D	DENOMINACIÓN	
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROCESAMIENTO ESPECIAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES		ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS NUMEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		DENOMINACIÓN	
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F	12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo		
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	15 730,000	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	40	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	0
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NUMERO DE LA AFECTACION PROGRAMATICA DE METAS					

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)		METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	3	ENERO	3	PERIODO DE EVALUACION	ENERO
FEBRERO	3	FEBRERO		METAS PROGRAMADAS	3
MARZO	3	MARZO		METAS REALIZADAS	3
ABRIL	4	ABRIL		AVANCE % POR MES	100.0%
MAYO	4	MAYO		VARIACION POR MES	0
JUNIO	4	JUNIO		CUMPLIO META PROGRAMADA	
JULIO	4	JULIO			
AGOSTO	4	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	4	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	4	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	2	NOVIEMBRE		RESUMEN PROGRAMATICO ANUAL	
DICIEMBRE	1	DICIEMBRE		METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	37
TOTAL ANUAL	40	TOTAL ACUMULADO	3	AVANCE % ANUAL	7.5%

ELABORO		REVISO		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	
Nombre: Rogelio Izaguirre Meza		Nombre: C. Victor Ulises Vazquez Cruz		Nombre: Ing. Adoratziz Lopez Pérez	
Cargo: JUD de Obras Viales		Cargo: Coordinador de Obras por Administración		Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano	



Ciudad de México

ALCALDÍA MILPA ALTA
Informe Mensual de Avance Programático 2025



DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN			ENERO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASÍ COMO LA CINTA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACION, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHICULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON: EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

- B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 1,594.99 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 502.23 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 82.81 M2 EN SAN ANTONIO TECOMITL, 49.27 M2 EN SAN JERÓNIMO MACATLÁN, 197.53 M2 EN SAN PEDRO ATOCPLAN, 99.18 M2 EN SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, 25.67 M2 EN SAN JUAN TEPEPAHUAC, 503.20 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO, 12.50 M2 EN SAN AGUSTÍN OHTENCO Y 122.60 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXA
- * SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO 617.43 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 276.50 M2 EN CALLE MIRAMONTES EN SAN JERÓNIMO MACATLÁN Y 340.93 M2 EN AVENIDA VICENTE GUERRERO EN SANTA ANA TLACOTENCO
- * SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE BANQUETA 24.30 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 21.30 M2 EN CALLE EMILIO CARRANZA EN SANTA ANA TLACOTENCO Y 3.00 M2 EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR EN SAN JERÓNIMO MACATLÁN

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO:

D) POBLACION BENEFICIADA: 100,179 HABITANTES		Población Beneficiada				
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	Total
Mujeres						0
Hombres						0
P	0	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORA O OPERA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8p: 01 DE ESTRUCTURA Y 50 DE BASE

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
Nombre: <u>C. Rogelio Izaguirre Meza</u> Cargo: <u>JUD de Obras Viales</u>	Nombre: <u>C. Víctor Ulises Vázquez Cruz</u> Cargo: <u>Coordinador de Obras por Administración</u>	Nombre: <u>Ing. Adoratz López Pérez</u> Cargo: <u>Directora General de Obras y Desarrollo Urbano</u>



Ciudad de México

ALCALDÍA MILPA ALTA

Informe Mensual de Avance Programático 2025



DIRECCIÓN GENERAL. COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE		PERIODO DE REPORTE (MES)	
		DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN		FEBRERO	

DIGITO	ÁREA FUNCIONAL		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		UNIDAD DE MEDIDA
DENOMINACIÓN	221274	Mantenimiento de infraestructura pública	K023	#N/D	#N/D
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PROGRAMA GENERAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES		DENOMINACIÓN	ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	DENOMINACIÓN	
05.01.20	Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.		12.04.01	Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo	
PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)	15,730,000	META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)	40	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	0
EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NUMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NUMERO DE LA AFECTACION PROGRAMATICA DE METAS					

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)			METAS REALIZADAS POR MES		RESUMEN PROGRAMATICO EN EL MES	
ENERO	3	3	ENERO	3	PERIODO DE EVALUACION	FEBRERO
FEBRERO	3	3	FEBRERO	3	METAS PROGRAMADAS	3
MARZO	3	3	MARZO		METAS REALIZADAS	3
ABRIL	4	4	ABRIL		AVANCE % POR MES	100 0%
MAYO	4	4	MAYO		VARIACIÓN POR MES	0
JUNIO	4	4	JUNIO		CUMPLIO META PROGRAMADA	
JULIO	4	4	JULIO			
AGOSTO	4	4	AGOSTO			
SEPTIEMBRE	4	4	SEPTIEMBRE			
OCTUBRE	4	4	OCTUBRE			
NOVIEMBRE	2	2	NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	1	1	DICIEMBRE			
TOTAL ANUAL	40	TOTAL ACUMULADO ANUAL	6	METAS POR CUMPLIR ANUALMENTE	34	
					AVANCE % ANUAL	15 0%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	
Nombre: <i>Rogelio Izaguirre Meza</i>		Nombre: C. Víctor Ulises Vázquez Cruz		Nombre: Ing. Adorantiz López Pérez	
Cargo: JUD de Obras Viales		Cargo: Coordinador de Obras por Administración		Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano	



Ciudad de México

ALCALDÍA MILPA ALTA

Informe Mensual de Avance Programático 2025



Capital de la Transición

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
		DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	FEBRERO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASI COMO LA CINTA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACION, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHICULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON: EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.

- B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 1,331.02 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 813.54 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 240.39 M2 EN SAN ANTONIO TECOMITL, 224.78 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, 113.79 M2 EN SAN JERONIMO MACATLAN, 223.84 M2 EN SAN PEDRO ATOCPAN, 53.55 M2 EN SAN JUAN TEPEPAHUAC, 146.59 M2 EN SANTA ANA TLACOTENCO Y 14.54 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXA.
- * SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE GUARNICION 15.00 M.L. EN CALLE SONORA EN VILLA MILPA ALTA.
- * SE REALIZARON TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE BANQUETA 72.11 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 13.00 M2 EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN SAN FRANCISCO TECOXA, 28.15 M2 EN CALLE GUADALUPE Y 4.00 M2 EN AVENIDA VICENTE GUERRERO AMBAS EN SAN JUAN TEPEPAHUAC, 15.00 M2 EN CALLE SONORA EN VILLA MILPA ALTA Y 11.96 M2 EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN SAN PABLO OZTOTEPEC.

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO:

D) POBLACIÓN BENEFICIADA: 112,502 HABITANTES		Población Beneficiada				
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62	Total
Mujeres						0
Hombres						0
P	0	0	0	0	0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NÓMINA 8y 01 DE ESTRUCTURA Y 50 DE BASE

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	
Nombre:	C. Rogelio Izaguirre Meza	Nombre:	C. Víctor Ulises Vázquez Cruz	Nombre:	Ing. Adoratz López Pérez
Cargo:	J.U.D de Obras Viales	Cargo:	Coordinador de Obras por Administración	Cargo:	Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



Ciudad de México
Capital de la Federación

ALCALDÍA MILPA ALTA

Informe Mensual de Avance Programático 2025



GOBIERNO QUE LUCHA

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:

DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

PERIODO DE REPORTE (MES)

MARZO

ÁREA RESPONSABLE

ÁREA FUNCIONAL

221274

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

K023

UNIDAD DE MEDIDA

#N/D

Denominación

#N/D

Políticas Públicas del Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres

Denominación

Estrategias del Programa de Desarrollo Humano de la Ciudad de México

Denominación

05.01.20

Fortalecer del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del D.F.

12.04.01

Utilizar la tecnología más avanzada de la georreferencia para determinar con exactitud las características de las personas y las zonas de riesgo

PRESUPUESTO AUTORIZADO (POA)

15,730,000

META FÍSICA ORIGINAL (AUTORIZADA POA)

40

AMPLIACIÓN REDUCCIÓN

0

META MODIFICADA

FÍSICA

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE LA META ORIGINAL A META MODIFICADA, EXPLIQUE LA CAUSA DE LA MODIFICACIÓN, INCLUIR NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD Y NÚMERO DE LA AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS

CALENDARIO DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (CAMAI)

METAS REALIZADAS POR MES

RESUMEN PROGRAMÁTICO EN EL MES

ENERO

3

ENERO

3

PERIODO DE EVALUACIÓN

MARZO

FEBRERO

3

FEBRERO

3

METAS PROGRAMADAS

3

MARZO

3

MARZO

2

METAS REALIZADAS

2

ABRIL

4

ABRIL

AVANCE % POR MES

66.7%

MAYO

4

MAYO

VARIACIÓN POR MES

-1

JUNIO

4

JUNIO

JUSTIFICAR POR NO CUMPLIR CON LAS META PROGRAMADA EN EL MES

JULIO

4

JULIO

AGOSTO

4

AGOSTO

EN INCUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA EN ESTE PERIODO, SE DEBE A LA FALTA DE MATERIALES NECESARIOS

SEPTIEMBRE

4

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

4

OCTUBRE

NOVIEMBRE

2

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

DICIEMBRE

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL

Nombre: C. Rogelio Izaguirre Meza

Cargo: JUD de Obras Viales

Nombre: C. Víctor Ulises Vázquez Cruz

Cargo: Coordinador de Obras por Administración

Nombre: Ing. Adoraíza López Pérez

Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano



Ciudad de México

ALCALDÍA MILPA ALTA

INFORME MENSUAL DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2025



GOBIERNO QUE LUCHA

DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN:		ÁREA RESPONSABLE	PERIODO DE REPORTE (MES)
		DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	MARZO

A) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DUEBIDO AL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS BANQUETAS, ASI COMO LA CINTA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LOS DIFERENTES POBLADOS DE ESTA DEMARCACION, SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, TENIENDO COMO OBJETIVO LOGRAR QUE LOS PEATONES PUEDAN TRANSITAR CON SEGURIDAD Y QUE LA MOVILIDAD DE VEHICULOS PUEDA REALIZARSE DE MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA, LOGRANDO ENTRE OTROS BENEFICIOS IMPORTANTES COMO SON: EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, DISMINUCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

B) SE REALIZARON TRABAJOS DE BACHEO 2,306.26 M2 EN LOS SIGUIENTES LUGARES: 377.83 M2 EN VILLA MILPA ALTA, 992.27 M2 EN SAN ANTONIO TECOMITL, 296.87 M2 EN SAN PABLO OZTOTEPEC, 101.14 M2 EN SAN JERONIMO MACATLAN, 83.10 M2 EN SAN LORENZO TLACUYUCAN, 223.22 M2 EN SAN PEDRO ATOCPLAN, 77.38 M2 EN SAN BARTOLOME XICOMULCO, 2.50 M2 EN SAN AGUSTIN OHTENCO, 30.50 M2 EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO Y 121.45 M2 EN SAN FRANCISCO TECOXA

* SE REALIZARON TRABAJOS DE REENCARPETADO 202.87 M2 EN CAMINO TAMANANTTLA EN VILLA MILPA ALTA

C) ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MEXICO:

D) POBLACION BENEFICIADA: 124,043 HABITANTES		Poblacion Beneficiada					Total
Género	Población objetivo	Infantes 0-12 años	Jóvenes 13-20 años	Personas Adultas 21-62	Personas Adultas Mayores > 62		
Mujeres							0
Hombres							0
P	0	0	0	0		0	0

E) PERSONAL QUE LABORAN U OPERAN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL (ESTRUCTURA, BASE, HONORARIOS Y NOMINA 8) 01 DE ESTRUCTURA Y 50 DE BASE

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL
Nombre: <i>Rogelio Izaguirre Meza</i>	Nombre: C. Víctor Ulises Vázquez Cruz	Nombre: Ing. Adoratz López Pérez
Cargo: JUD de Obras Viales	Cargo: Coordinador de Obras por Administración	Cargo: Directora General de Obras y Desarrollo Urbano